MEMORIU PRIVIND
ORGANIZAREA EXECUTIEI LUCRARILOR

1. DENUMIRE INVESTITIE:

SCHIMBAREA DESTINATIEI IMOBILULUI 'FOSTA GRADINITA BENGESTI' IN 'CENTRU COMUNITAR DE INCLUZIUNE SOCIALA' SI CONSTRUIRE IMPREJMUIRE''

2. PREZENTAREA OBIECTIVULUI

Constructia este amplasata in Comuna Bengesti - Ciocadia, Judetul Gorj.

2.DESCRIEREA LUCRARILOR PROVIZORII

Volumul de lucrari provizorii este diminuat de accesul facil direct din strada- santierul se va imprejmui cu un gard din plasa de sirma.

- pentru depozitarea materialelor se va amenaja o platforma balastata
- se va monta o cabina poarta
- depozitarea pamantului si a deseurilor rezultate in urma executarii lucrarilor se vaface in locuri special amenajate in limita proprietatii iar transportul acestora se va efectua cu mijloace auto cu lada inchisa etans. depozitarea facandu-se in locuri indicate de reprezentantii primariei in conditiile legii.
- se va amenaja in incinta organizarii de santier un grup sanitar.
- la inceperea lucrarilor se va monta la loc vizibil (sa poata fi citit dinspre drumul de acces), panoul de identificare a investitiei care va avea dimensiunile minime 60x90 cm.

3.ASIGURAREA SI PROCURAREA DE MATERIALE SI ECHIPAMENTE

Pentru fluidizarea procesului de protectie si inlaturarea timpilor morti se va avea permanent in vedere asigurarea la timp cu materiale a santierului, pe faze de executie (fier beton, ciment, material lemnos pentru sarpanta), a semifabricatelor (mortar beton, tamplarie interioara si exterioara), precum si asigurarea cu mijloace de productie indispensabile pentru lucrarile ce se efectueaza (bormasina rotopercutoare, polizor unghiular, aparat de sudura electric).

Materialele (sub forma de semifabricate) ce se vor pune in opera se vor procura de la fumizorii locali avandu-se in vedere ca aceste materiale vor fi verificate calitativ si cantitativ si vor fi insotite de certificate de calitate si buletine de analiza Mortarele si betoanele vor fi aduse numai de la statii de betoane autorizate. Materialele se vor depozita

functie de volum, valoare, caracteristici fizico-chimice in curtea din spatele obiectivului
Este interzisa depozitarea oricaror materiale pe domeniul public.

4.MASURI PRMND PROTECTIA MUNCII

Se vor respecta Normele Generale de Protectie a Muncii prevazute in Legea90/1996, precum si Normele Specifice de Protectie a Muncii pentru lucrul la inaltime12/96 pentru lucrari de beton 7/95 pentru lucrari de zidarie 27/96.

Masuri privind organizarea de santier:

- in interiorul santierului se vor purta obligatoriu, de catre toate persoanele care au acces.
- casti de protectie
- muncitorii care lucreaza la inaltime vor purta obligatoriu centurile de siguranta legate de elemente verificate fixe si mobile
- depozitarea materialelor hidrofile, a sculelor si a altor materiale se va face in constructia existenta pe amplasament este interzisa depozitarea materialelor pe domemul public.
- se vor pastra in permanenta locurile de munca si caile de acces curate.

Proiectant,
SC PROREDRUM SRL